ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Дейности по проекти Зона с преобладаващ социален характер	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 г	Месечен график за 2015 г	Месечен график за 2016 г	Месечен график за 2017 г	Месечен график за 2018 г	Месечен график за 2019 г	Месечен график за 2020 г
1	2	3	4–15	16–27	28–39	40–63	64–75	76–87
Зона за въздействие Зона с преобладаващ социален характер									
Група проекти С-1 **Изграждане, разширение, рехабилитация на вътрешноквартални улици и локални връзки**									
Проект С-1.1 Изграждане на улици в кв. "Кенана"	Комитет за управление на ИПГВР	34 474 824,61	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44			
Дейност С-1.1-01 Извършване на СМР					29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40			
Дейност С-1.1-02 Строителен и авторски надзор					29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42			
Дейност С-1.1-03 Мерки за информация и публичност				17 23	28 29	40 41			
Дейност С-1.1-04 Финансов одит						43 44			
Дейност С-1.1-05 Управление на проекта			13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44			
Дейност С-1.1-06 Проектиране				17 18 19 20 21 22 23					
Дейност С-1.1-07 Провеждане на тръжни процедури			13 14 15	16 17 24 25 26 27	28				
Проект С-1.2 Реконструкция/ рехабилитация на улици в кв. "Република"	Комитет за управление на ИПГВР	1 847 767,36				49 50 51	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	76 77
Дейност С-1.2-01 Извършване на СМР							62 63	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	
Дейност С-1.2-02 Строителен и авторски надзор							62 63	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	
Дейност С-1.2-03 Мерки за информация и публичност							54 62	75	76
Дейност С-1.2-04 Финансов одит									76 77
Дейност С-1.2-05 Управление на проекта						49 50 51	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	76 77
Дейност С-1.2-06 Проектиране							54 55 56 57 58		
Дейност С-1.2-07 Провеждане на тръжни процедури						49 50 51	52 53 58 59 60 61 62		
Проект С-1.3 Реконструкция/ рехабилитация на улица "Лира", ж.к. "Орфей" и вътрешноквартални улици и локални връзки към блокове	Комитет за управление на ИПГВР	1 236 037,25			36 37 38	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	64 65 66	
Дейност С-1.3-01 Извършване на СМР							51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63		
Дейност С-1.3-02 Строителен и авторски надзор							51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	64	
Дейност С-1.3-03 Мерки за информация и публичност						40 46 51		64 65	
Дейност С-1.3-04 Финансов одит								65 66	
Дейност С-1.3-05 Управление на проекта					36 37 38	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	64 65	
Дейност С-1.3-06 Проектиране						41 42 43 44 45			
Дейност С-1.3-07 Провеждане на тръжни процедури					36 37 38	40 41 46 47 48 49 50			
Проект С-1.4 Реконструкция/ рехабилитация на улици в ж.к. "Орфей" - прилежащи към обекти ОДЗ "Слънце" и ОУ "Ш. Пентьофи"	Комитет за управление на ИПГВР	1 542 805,46		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44 45			
Дейност С-1.4-01 Извършване на СМР					30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41			
Дейност С-1.4-02 Строителен и авторски надзор					30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43			
Дейност С-1.4-03 Мерки за информация и публичност				19	30	43 44			
Дейност С-1.4-04 Финансов одит						44 45			
Дейност С-1.4-05 Управление на проекта				16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44 45			
Дейност С-1.4-06 Проектиране				19 20 21 22 23 24					
Дейност С-1.4-07 Провеждане на тръжни процедури				16 17 18 19 20 25 26 27 28 29					
Проект С-1.5 Реконструкция/ рехабилитация на улици в кв. "Бадема" - прилежащи към обект "Помощно училище-интернат "Д-р П. Берон"	Комитет за управление на ИПГВР	2 070 539,24		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43 44 45			
Дейност С-1.5-01 Извършване на СМР					30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41			
Дейност С-1.5-02 Строителен и авторски надзор					30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	40 41 42 43			
Дейност С-1.5-03 Мерки за информация и публичност				19	30	43 44			

Дейност C-1.5-04 Финансов одит			x x
Дейност C-1.5-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-1.5-06 Проектиране			x x x x x x
Дейност C-1.5-06 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x x x x x x
Група проекти С-2 Културна инфраструктура			
Проект С-2.1 Ремонт/ реконструкция на читалище "П. Р. Славейков", ж.к. "Орфей"	Комитет за управление на ИПГВР	107 350,75	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-2.1-01 Извършване на СМР			x x x x x x x
Дейност C-2.1-02 Строителен и авторски надзор			x x x x x x x x
Дейност C-2.1-03 Мерки за информация и публичност			x x x x
Дейност C-2.1-04 Финансов одит			x x
Дейност C-2.1-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-2.1-06 Проектиране, обследване и съгласуване			x x x x
Дейност C-2.1-07 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x x x x x x
Група проекти С-3 Зелена система и спорт			
Проект С-3.1 Изграждане и благоустрояване на дере в кв. "Република"	Комитет за управление на ИПГВР	10 569 186,27	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.1-01 Извършване на СМР			x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.1-02 Строителен и авторски надзор			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.1-03 Мерки за информация и публичност			x x x x x x
Дейност C-3.1-04 Финансов одит			x x
Дейност C-3.1-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.1-06 Изготвяне на ПИП и проектиране			x x x x x
Дейност C-3.1-07 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x x x x x x
Проект С-3.2 Изграждане и благоустрояване на парк "Кенана"	Комитет за управление на ИПГВР	11 395 423,14	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-01 Извършване на СМР			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-0101 Извършване на СМР за обект "Изграждане на Воден парк"			x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-0102 Извършване на СМР за обект "Възстановяване на Розариум в парк "Кенана"			x x x x x x x x
Дейност C-3.2-0103 Извършване на СМР за обект "Реконструкция на алеи"			x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-0104 Извършване на СМР за обект "Преустройство на детски сектор"			x x x x x x
Дейност C-3.2-0105 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване на пространство около параклис "Св. Трифон""			x x x x x x x x
Дейност C-3.2-02 Строителен и авторски надзор			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-03 Мерки за информация и публичност			x x x x x x
Дейност C-3.2-04 Финансов одит			x x
Дейност C-3.2-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-3.2-06 Проектиране за воден парк и розариум			x x x x x x
Дейност C-3.2-07 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x x x x x x
Група проекти С-4 Обитаване и жизнена среда			
Проект С-4.1 Благоустрояване на междублокови пространства, обновяване на вътрешно-квартални пространства и дворове"	Комитет за управление на ИПГВР	3 421 079,87	x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност C-4.1-01 Извършване на СМР			x x x x x x x x
Дейност C-4.1-0101 Извършване на СМР за обект ж.к. "Бадема" - кв. 786 УПИ I			x x x
Дейност C-4.1-0102 Извършване на СМР за обект ж.к. "Бадема" - кв. 613 ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14			x x x x x x x x
Дейност C-4.1-0103 Извършване на СМР за обект ж.к. "Орфей" - бл. 30 и южно от бл. 34в - част от кв. 633			x x x x x
Дейност C-4.1-0104 Извършване на СМР за обект ж.к. "Орфей" - бл. 28, 32 и 33 в - част от кв. 644 и 645			x x x x x x

Дейност С-4.1-0105 Извършване на СМР за обект кв. "Република" - Изграждане на детски площадки в озеленена площ северно от ул. "Единство" и южно от ул. "Подвиг"			x x x x x x x x
Дейност С-4.1-02 Строителен и авторски надзор			x x x x x x x x x
Дейност С-4.1-03 Мерки за информация и публичност			x x x
Дейност С-4.1-04 Финансов одит			x x
Дейност С-4.1-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност С-4.1-06 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x
Проект С-4.2 Благоустрояване на вътрешноквартални пространства и обособяване на паркоместа	Комитет за управление на ИПГВР	406 780,22	x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност С-4.2-01 Извършване на СМР			x x x x x x x x
Дейност С-4.2-0101 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване и обособяване на паркоместа, кв. 627, кв. "Бадема" - западно от бл. 22 и северно от бл. 18 - 31 бр.			x x x x x x x x
Дейност С-4.2-0102 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване и обособяване на паркоместа, кв. 627, кв. "Бадема" - северно от бл. 29 и южно от бл. 22 - 42 бр.			x x x x x x x x
Дейност С-4.2-0103 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване и обособяване на паркоместа, кв. 627, кв. "Бадема" - южно от бл. 30 и югоизточно от бл. 30 - 44 бр.			x x x x x x x x
Дейност С-4.2-02 Строителен и авторски надзор			x x x x x x x x x x
Дейност С-4.2-03 Мерки за информация и публичност			x x x x x
Дейност С-4.2-04 Финансов одит			x x
Дейност С-4.2-05 Управление на проекта			x x x x x x x x x x x x x x x x x
Дейност С-4.2-06 Провеждане на тръжни процедури			x x x x x
Проект С-4.3 Обновяване на жилищни сгради в съществуващи комплекси	Комитет за управление на ИПГВР	34 581 827,60	x x x x x x x x x x x x x x x x x

| | | |

| Дейности по проекти
Зони с потенциал за икономическо развитие | Отговорник | Стойност, лева | Месечен график за 2014 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2015 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2016 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2017 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2018 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2019 г | | | | | | | | | | | | Месечен график за 2020 г | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

Дейност И-1.1-01 Извършване на СМР																																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност И-1.1-02 Строителен и авторски надзор																																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Дейност И-1.1-03 Мерки за информация и публичност																																														x										x											x																	x	x	
Дейност И-1.1-04 Финансов одит																																																																																					x	x
Дейност И-1.1-05 Управление на проекта																																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дейност И-1.1-06 Проектиране																																																					x	x	x	x	x	x																												
Дейност И-1.1-07 Провеждане на тръжна процедура																																													x	x	x	x	x																																		
Проект И-1.2 Транспортно-комуникационна инфраструктура - реконструкция и разширение на улична мрежа в ИИЗ	Комитет за управление на ИПГВР	17 601 596,94																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
Дейност И-1.2-01 Извършване на СМР																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																									
Дейност И-1.2-0101 СМР за обект "Рехабилитация и доизграждане на улици за достъп в ИИЗ"																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																									
Дейност И-1.1-0102 СМР за обект "Изграждане на улица за достъп до изследователски експозиционен център - Технопарк"																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																													
Дейност И-1.2-02 Строителен и авторски надзор																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																							
Дейност И-1.2-03 Мерки за информация и публичност																													x						x									x				x	x																																									
Дейност И-1.2-04 Финансов одит																																																x	x																																					
Дейност И-1.2-05 Управление на проекта																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
Дейност И-1.2-06 Проектиране																													x	x	x	x	x	x																																																									
Дейност И-1.2-07 Провеждане на тръжни процедури																								|x|x|x|x|x|																																																																	
Проект И-1.3 Енергийна ефективност и зелена икономика	Комитет за управление на ИПГВР	5 248 750,00										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност И-1.3-01 Извършване на СМР																							x	x	x	x	x	x	x																										x	x	x	x	x	x	x																								x	x	x	x	x	x	x					
Дейност И-1.3-02 Строителен и авторски надзор																							x	x	x	x	x	x	x	x																									x	x	x	x	x	x	x	x																							x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност И-1.3-03 Мерки за информация и публичност														x							x													x													x									x												x									x									x				
Дейност И-1.3-04 Финансов одит																													x																														x																								x				
Дейност И-1.3-05 Управление на проекта													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност И-1.3-06 Проектиране и обследване																x	x	x	x																											x	x	x	x																							x	x	x	x																	
Дейност И-1.3-07 Провеждане на тръжни процедури													x	x	x	x			x	x	x	x	x																						x	x	x	x			x	x	x	x	x															x	x	x	x			x	x	x	x	x											
Група проекти меки мерки ИМ-2																																																																																							
Проект ИМ-2.1 Подкрепа за създаване на заетост в индустрията - осигуряване на чиракуване и стажуване на младите хора	Комитет за управление на ИПГВР	277 200,00																																																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност ИМ-2.1-01 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места																																																						x	x	x	x	x	x	x															x	x	x	x	x	x	x					
Дейност ИМ-2.1-02 Управление																																																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност ИМ-2.1-03 Финансов Одит																																																															x																				x				
Дейност ИМ-2.1-04 Публичност																																																						x										x	x										x									x	x				
Дейност ИМ-2.1-05 Провеждане на тръжни процедури																																																					x	x	x	x	x																x	x	x	x	x											

Дейности по проекти Зона за въздействие Зони с публични функции с висока обществена значимост	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 г												Месечен график за 2015 г												Месечен график за 2016 г												Месечен график за 2017 г												Месечен график за 2018 г												Месечен график за 2019 г												Месечен график за 2020 г											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Група проекти П-1. ЦГЧ - Транспортно-комуникационна инфраструктура																																																																																							
Проект П-1.1 Изграждане, разширение и рехабилитация на улици	Комитет за управление на ИПГВР	6 713 277,36																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
Дейност П-1.1-01 Извършване на СМР																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																						
Дейност П-1.1-0101 Извършване на СМР за обект "Изграждане на улица между ул. "Ком" и ул. "Дунав"																																											|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|																																										
Дейност П-1.1-0102 Извършване на СМР за обект "Рехабилитация на улици за достъп до обекти в ЦГЧ"																																											|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|																																										
Дейност П-1.1-0103 Извършване на СМР за обект "Рехабилитация на прилежащи улици към спортен комплекс "Спартак" и СОУ "В. Левски"																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																															

Дейност П-1.1-0104 Извършване на СМР за обект "Рехабилитация на прилежащи улици към сграда на ОДЗ №22 и стадион "Младост"		
Дейност П-1.1-0106 Извършване на СМР за обект "Рехабилитация на прилежащи улици към сграда на ОУ "Св. Ив. Рилски" и ОДЗ №20"		
Дейност П-1.1-02 Строителен и авторски надзор		
Дейност П-1.1-03 Мерки за информация и публичност		
Дейност П-1.1-04 Финансов одит		
Дейност П-1.1-05 Управление на проекта		
Дейност П-1.1-06 Проектиране		
Дейност П-1.1-07 Провеждане на тръжни процедури		
Проект П-1.2 Изграждане на многоетажен паркинг зад комплекс „XXI век"	Комитет за управление на ИПГВР	16 442 487,38
Дейност П-1.2-01 Извършване на СМР		
Дейност П-1.2-02 Строителен и авторски надзор		
Дейност П-1.2-03 Мерки за информация и публичност		
Дейност П-1.2-04 Финансов одит		
Дейност П-1.2-05 Управление на проекта		
Дейност П-1.2-06 Проектиране		
Дейност П-1.2-07 Провеждане на тръжни процедури		
Група проекти П-2 ЦГЧ - Културна инфраструктура		
Проект П-2.1 Реконструкция, саниране и изграждане на достъпна архитектурна среда в сграда на читалище "Заря"	Комитет за управление на ИПГВР	2 704 584,19
Дейност П-2.1-01 Извършване на СМР		
Дейност П-2.1-02 Строителен и авторски надзор		
Дейност П-2.1-03 Мерки за информация и публичност		
Дейност П-2.1-04 Финансов одит		
Дейност П-2.1-05 Управление на проекта		
Дейност П-2.1-06 Проектиране		
Дейност П-2.1-07 Провеждане на тръжни процедури		
Проект П-2.2 Реконструкция, ремонт и саниране на Младежки център	Комитет за управление на ИПГВР	660 597,25
Дейност П-2.2-01 Извършване на СМР		
Дейност П-2.2-02 Строителен и авторски надзор		
Дейност П-2.2-03 Мерки за информация и публичност		
Дейност П-2.2-04 Финансов одит		
Дейност П-2.2-05 Управление на проекта		
Дейност П-2.2-06 Други		
Дейност П-2.2-07 Провеждане на тръжни процедури		
Проект П-2.3 Реконструкция на сграда на Исторически музей и Регионална библиотека	Комитет за управление на ИПГВР	6 735 909,38
Дейност П-2.3-01 Извършване на СМР		
Дейност П-2.3-02 Строителен и авторски надзор		
Дейност П-2.3-03 Мерки за информация и публичност		
Дейност П-2.3-04 Финансов одит		
Дейност П-2.3-05 Управление на проекта		
Дейност П-2.3-06 Проектиране		
Дейност П-2.3-07 Провеждане на тръжни процедури		
Група проекти П-3 ЦГЧ - Зелена система и спорт		
Проект П-3.1. Спортен комплекс "Спартак"	Комитет за управление на ИПГВР	7 143 712,61
Дейност П-3.1-01 Извършване на СМР		

Дейност П-3.1-02 Строителен и авторски надзор																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																									
Дейност П-3.1-03 Мерки за информация и публичност							|x|							|x|								|x|								|x|x|																																																								
Дейност П-3.1-04 Финансов одит																																					x	x																																																										
Дейност П-3.1-05 Управление на проекта						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																										
Дейност П-3.1-06 Проектиране											x	x	x	x	x	x	x																																																																																					
Дейност П-3.1-07 Провеждане на тръжни процедури					|x|x|x|x|x|																																																																																																
Проект П-3.2 Спортен комплекс "Младост"	Комитет за управление на ИПГВР	4 590 952,01																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Дейност П-3.2-01 Извършване на СМР																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Дейност П-3.2-02 Строителен и авторски надзор																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
Дейност П-3.2-03 Мерки за информация и публичност																													x										x										x												x				x	x																						
Дейност П-3.2-04 Финансов одит																																																																x	x																									
Дейност П-3.2-05 Управление на проекта																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Дейност П-3.2-06 Проектиране																															|x|x|x|x|x|x|x|																																																							
Дейност П-3.2-07 Провеждане на тръжни процедури																											x	x	x	x	x																																																																		
Проект П-3.3 Реконструкция и модернизация на спортна зала "Дружба"	Комитет за управление на ИПГВР	6 312 664,71																																																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дейност П-3.3-01 Извършване на СМР																																																																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Дейност П-3.3-02 Строителен и авторски надзор																																																																				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Дейност П-3.3-03 Мерки за информация и публичност																																																							x									x					x															x	x	
Дейност П-3.3-04 Финансов одит																																																																																								x	x
Дейност П-3.3-05 Управление на проекта																																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дейност П-3.3-06 Проектиране и обследване																																																										x	x	x	x	x	x	x																						
Дейност П-3.3-06 Провеждане на тръжни процедури																																																						x	x	x	x	x							x	x	x	x	x																						
Група проекти П-4 Обитаване и жизнена среда																																																																																							
Проект П-4.1 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради	Комитет за управление на ИПГВР	32 159 637,50										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Дейност П-4.1-01 Извършване на СМР																											x	x	x	x	x	x	x	x	x																																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Дейност П-4.1-02 Строителен и авторски надзор																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Дейност П-4.1-03 Мерки за информация и публичност												x									x						x									x																				x									x					x										x								
Дейност П-4.1-04 Финансов одит																																					x	x																																									x	x						
Дейност П-4.1-05 Управление на проекта											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Дейност П-4.1-06 Проектиране и обследване																x	x	x	x	x	x	x																																					x	x	x	x	x	x	x																						
Дейност П-4.1-07 Провеждане на тръжни процедури											x	x	x	x	x							x	x	x	x	x																													x	x	x	x	x						x	x	x	x	x																						
Проект П-4.2 Благоустрояване на междублокови пространства	Комитет за управление на ИПГВР	1 378 688,79							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																	
Дейност П-4.2-01 Извършване на СМР													x	x	x	x	x	x	x	x																																																																								
Дейност П-4.2-0101 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване на междублоково пространство между улици "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и южно от ул. "Иван Асен II" - кв. 325 и кв. 326"													x	x	x	x	x	x	x	x																																																																									
Дейност П-4.2-0102 Извършване на СМР за обект "Благоустрояване на междублоково пространство на ул. "Атон", кв. 382"													x	x	x	x	x	x																																																																													
Дейност П-4.2-02 Строителен и авторски надзор													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																										
Дейност П-4.2-03 Мерки за информация и публичност									x				x									x	x																																																																					
Дейност П-4.2-04 Финансов одит																							x	x																																																																				
Дейност П-4.2-05 Управление на проекта								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																				
Дейност П-4.2-06 Провеждане на тръжни процедури								x	x	x	x	x																																																																																	
Проект П-4.3 Благоустрояване на детска площадка в озеленена площ източно от ул. "Георги Кирков" и северно от ул. "Асенова крепост"	Комитет за управление на ИПГВР	95 507,58							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																									
Дейност П-4.3-01 Извършване на СМР												|x|x|x|x|x|x|																																																																										
Дейност П-4.3-02 Строителен и авторски надзор													x	x	x	x	x	x	x																																																																										

| | | |

| | | |

			Година 1	Година 2	Година 3	Година 4	Година 5	Година 6	Година 7
Група проекти меки мерки ПМ-8 Граждански инициативи в сферата на културата									
Проект ПМ-8.1 Провеждане на фестивали и празници	Комитет за управление на ИПГВР	1 848 000,00	x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–X)
Дейност ПМ-8.1-01 Театрален фестивал				x (VI)	x (VI)	x (VI)	x (VI)	x (VI)	x (VI)
Дейност ПМ-8.1-02 Музикален джаз фестивал				x (IX)	x (IX)	x (IX)	x (IX)	x (IX)	x (IX)
Дейност ПМ-8.1-03 Национални празници				x (III, V, IX)	x (III, V, IX)	x (III, V, IX)	x (III, V, IX)	x (III, V, IX)	x (III, V, IX)
Дейност ПМ-8.1-04 Управление			x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–X)
Дейност ПМ-8.1-05 Финансов Одит				x (IX–X)	x (IX–X)	x (IX–X)	x (IX–X)	x (IX–X)	x (IX–X)
Дейност ПМ-8.1-06 Публичност				x (I, X)	x (II, X)	x (II, X)	x (II, X)	x (II, X)	x (II, X)
Дейност ПМ-8.1-07 Провеждане на тръжна процедура			x (IX–XII)	x (I, IX–XII)	x (I, IX–XII)	x (I, IX–XII)	x (I, IX–XII)	x (I, IX–XII)	x (I)
Група проекти меки мерки ПМ-9 Социални и образователни проекти									
Проект ПМ-9.1 Обзавеждане и оборудване на училища, младежки центрове и детски градини	Комитет за управление на ИПГВР	3 320 670,00				x (I–XII)	x (I–VIII)		
Дейност СМ-9.1-01 Обзавеждане и оборудване на училища						x (V–X)	x (II–VII)		
Дейност СМ-9.1-02 Обзавеждане и оборудване на младежки център						x (VII–XII)	x (I–VI)		
Дейност СМ-9.1-03 Обзавеждане и оборудване на детски градини						x (V–X)			
Дейност СМ-9.1-04 Управление						x (I–XII)	x (I–VIII)		
Дейност СМ-9.1-05 Финансов Одит							x (VIII)		
Дейност СМ-9.1-06 Публичност						x (II, X–XI)	x (VII)		
Дейност СМ-9.1-07 Провеждане на тръжни процедури						x (I–V, X–XII)	x (I–II)		
Проект ПМ-9.2 Обзавеждане и оборудване на спортни центрове за училищни спортове	Комитет за управление на ИПГВР	1 917 000,00				x (X–XII)	x (I–XII)	x (I–III)	
Дейност СМ-9.2-01 Обзавеждане и оборудване на спортен комплекс "Спартак"							x (III–XII)	x (I–II)	
Дейност СМ-9.2-02 Управление						x (X–XII)	x (I–XII)	x (I–III)	
Дейност СМ-9.2-03 Финансов Одит								x (III)	
Дейност СМ-9.2-04 Публичност						x (XI)		x (II–III)	
Дейност СМ-9.2-05 Провеждане на тръжни процедури						x (X–XII)	x (I–II)		

Дейности по проекти Общоградски проекти	Отговорник	Стойност, лева	сечен график за 201	сечен график за 201	сечен график за 201	сечен график за 201	сечен график за 201	сечен график за 201	сечен график за 202
			I–XII	I–XII	I–XII	I–XII	I–XII	I–XII	I–XII
1	2	3,00	4 5 6 7 8 9 # # # # # #	# # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # #	# # # # # # # # # # # #
Проект ОГ-1 Интегриран градски транспорт	Комитет за управление на ИПГВР	32 070 000,00		x (III–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)		
Дейност ОГ-1-01 Техническа помощ				x (III–XII)	x (I–II)				
Дейност ОГ-1-02 Интегриран градски транспорт на гр. Хасково					x (III–XII)	x (I–XII)	x (I–XII)		
Проект ОГ-2 Воден цикъл на гр. Хасково	Комитет за управление на ИПГВР	78 918 954,33	x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–IX)		x (IV–XII)	x (I–III)	
Дейност ОГ-2-01 Техническа помощ за разширение, доизграждане и реконструкция на селищна ВиК мрежа							x (IV–XII)	x (I–III)	
Дейност ОГ-2-01 Изграждане на ВиК мрежи в кв. "Кенана"			x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–IX)				
Дейност ОГ-2-02 Изграждане на ВиК мрежи в кв. "Каменец"			x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–IX)				
Дейност ОГ-2-03 Изграждане на ВиК мрежи в кв. "Изгрев" и кв. "Орфей"			x (IX–XII)	x (I–XII)	x (I–IX)				